

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 2743 del 31/10/2024

OGGETTO: TP/22/23 - Area Operativa Sud – Distretto di Sassuolo – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Formigine – Manutenzione straordinaria – CUP J17H210007310006 – CIG 9746371FC5.
Concessione di proroga all'ultimazione dei lavori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti

Premesso che:

- il progetto esecutivo E/04/23 “Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Formigine, Manutenzione straordinaria – J17H210007310006 – CIG 9746371FC5”, agli atti del SUAT, è stato approvato in linea tecnica ed economica con delibera n. 104 del 24/03/2023, comprensivo del piano di sicurezza;
- con decisione n. 1226 del 26/05/2023 venivano affidati i “Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Formigine, Manutenzione straordinaria – J17H210007310006 – CIG 9746371FC5”, tramite Accordo Quadro, al Consorzio Stabile Artemide di Roma – TP/105/22;
- con decisione n. 2272 del 18/10/2023 venivano affidati gli incarichi di direttore dei lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), allo Studio IS DUE Ingegneria S.r.l., nella persona della Geometra Ingrid Laurenza (IP/96/23);
- con la Disposizione di Servizio n. 39/24 del 13/02/2024, si autorizzava la consegna dei lavori;

Considerato che:

- il relativo contratto d'appalto è stato firmato in data 14/07/2023;
- la ditta appaltatrice Consorzio Stabile Artemide ha designato per la realizzazione della Casa della Comunità (CDC) in oggetto, la ditta esecutrice BRAMA S.r.l. con sede in Corso Milano, 26, 35139 – Padova, iscritta alla CCIAA di Padova al n. 436840, P. IVA 05020090287;
- con verbale di consegna e inizio dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Ingrid Laurenza, i lavori sono iniziati in data 29/04/2024 con previsione di ultimazione per il 26/10/2024;
- con la citata decisione n. 1226 del 26/05/2023 si è dato atto che l'intervento è finanziato come di seguito:

Tipologia finanziamento	importo
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€150.000,00
Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022	€ 36.044,92
Totale finanziamento PNRR	€186.044,92

- con Prot. n. 0087792/24 del 22/10/2024, agli atti, è pervenuta la richiesta di proroga di almeno 30 giorni da parte della ditta esecutrice Brama S.r.l. del Consorzio Stabile Artemide di Roma;
- con Prot. n. 0088965/24 del 25/10/2024, agli atti, è pervenuto il parere favorevole del Direttore dei Lavori, Geom. Ingrid Laurenza, e precisamente la concessione di proroga al 26/12/2024 per le seguenti ragioni: “• le motivazioni espresse dalla Ditta; • le probabili condizioni meteorologiche sfavorevoli del periodo autunnale; • la necessità di procedere con opere esterne tra le quali manutenzioni alla copertura del fabbricato e tinteggiature di facciata”;
-

Ritenuto, pertanto, di concedere al Consorzio Stabile Artemide di Roma con esecutrice Brama S.r.l. di Padova, una proroga di n. giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, definendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 25/12/2024 (n. giorni 60 naturali e consecutivi dal 26.10.2024);

Dato atto che il Dirigente, ai sensi della legge 241/1990, è l'Ing. Gaetano Mirto, competente ad assumere il presente provvedimento;

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate,

- a) di concedere al Consorzio Stabile Artemide di Roma con esecutrice Brama S.r.l. di Padova, una proroga di n. giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, definendo il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 25/12/2024 (n. giorni 60 naturali e consecutivi dal 26.10.2024);
- b) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- c) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione;

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Gaetano Mirto
Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.