

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 1980 del 12/09/2023

**OGGETTO: TP/39/23 - Area Operativa Sud – Distretto di Sassuolo – PNRR – Ospedale di
Comunità di Sassuolo a Maranello – Nuova Costruzione - CUP J51B21005890006
– CIG 9738586765.**

Concessione di proroga sull'esecuzione del Progetto Esecutivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti;

Premesso che:

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da EDINFRA S.R.L. e CIAB – Società Cooperativa Idrici e Affini, è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, lotto geografico Emilia-Romagna, Sub Lotto Prestazionale 4 _Lavori Appalto Integrato ordine di attivazione di contratto specifico n.1, CIG contratto specifico 9740937B7F;
- che è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione contratto Specifico "Realizzazione nuovo ospedale di comunità di Sassuolo" CUP J51B21005890006 ACCORDO QUADRO 1, SUB-LOTTO 4 Lavori in appalto Integrato in Atti AUSL Prot. 26671/2023 del 03/04/2023;
- gli elaborati costituenti il progetto definitivo sono stati oggetto di una disamina critica, il cui esito è sintetizzato nella checklist allegata al verbale del 15/05/2023, come aggiornata a seguito delle successive interlocuzioni ed integrazioni, che hanno consentito l'avvio della progettazione esecutiva;
- i progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo hanno proposto una modifica agli impianti meccanici, accettata dall'amministrazione con apposito verbale del 24/07/2023, protocollato agli atti con Prot. AUSL n. 66859/23 del 30/08/2023, oltre a richiedere un'integrazione alla relazione geologica, con particolare riferimento al comportamento del terreno fondale a lungo termine, per il quale necessita avere il parametro dell'angolo di attrito del terreno ed altri dati geologici;
- che, per l'esecuzione delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, sono indicate ed opereranno le seguenti Società costituite in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
 - T.H.E.MA S.r.l. (Capogruppo), con sede in Bologna, Via Melozzo da Forlì n. 21, codice fiscale e partita IVA 02197471200;
 - STUDIO PROTECNO S.r.l., con sede in Verona, Via Albere n. 29A, codice fiscale e Partita IVA01281580231;
 - AIRIS S.r.l., con sede in Bologna, Via del Porto n. 1, codice fiscale e partita IVA 03392820373;
- con Verbale, sottoscritto in data 29/06/2023, protocollato agli atti con Prot. AUSL n. 57535/23 del 20/07/2023, si è dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza relativo alla progettazione esecutiva;

Vista la richiesta della società EDINFRA SRL, in nome ed in rappresentanza del RTI di imprese EDINFRA SRL e CIAB – Società Cooperativa Idrici e Affini e del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti T.H.E.MA S.r.l, STUDIO PROTECNO S.r.l. e AIRIS S.r.l., protocollato agli atti con Prot. AUSL 62300/23 del 07/08/2023, nella quale si richiede la concessione di gg. 30 di proroga al termine per la consegna del progetto esecutivo indicata nel verbale di avvio della progettazione, decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni alla relazione geologica;

Visto il verbale della riunione tenutasi il giorno 23/08/2023 alle ore 11 presso gli uffici SUAT, protocollato agli atti con Prot. AUSL n. 65620/23 del 24/08/2023, tra i tecnici di AUSL, EDINFRA SRL, THEMA e il geologo incaricato per la redazione dell'aggiornamento della suddetta relazione geologica, nella quale:

- a) il R.U.P. ha accolto le motivazioni addotte per la richiesta di proroga da parte dell'impresa per quanto riguarda gli aspetti strutturali ed impiantistici, alla luce dei chiarimenti forniti dal geologo dott. Claudio Cinti, espressi all'interno della relazione, da lui redatta ed inviata alla scrivente il giorno 25/07/2023, e a sua volta inoltrata ai progettisti dell'esecutivo il giorno 07/08/2023;
- b) il R.U.P. ha chiarito che a meno di eventuali ulteriori imprevisti scaturenti dalla realizzazione di prove nell'area d'impronta del fabbricato a cura e spese dell'ATI aggiudicatario, sono stati chiariti tutti i dubbi ed incertezze espressi dai Progettisti dell'esecutivo sul progetto definitivo;
- c) il R.U.P. ha concordato con l'A.T.I. e il R.T.I. di progettisti, presenti alla riunione, di concedere una proroga, rispetto al termine contrattuale vigente del 28/08/2023, concordando, come nuovo termine per la consegna del progetto esecutivo, il giorno 06/10/2023.

Su proposta del R.U.P., Ing. Gaetano Mirto, del Servizio Unico Attività Tecniche;

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate:

- a) di concedere alla R.T.I., una proroga di 39 giorni naturali e consecutivi per la presentazione della progettazione esecutiva, ridefinendo la nuova data al 06/10/2023, secondo quanto concordato nella riunione del 24/08/2023 e sottoscritta dal verbale protocollato agli atti con Prot. AUSL n. 65620/23;
- b) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Romio Pasquale G. F.
Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PTR/UG
Attività **D/17/22**
Gara TP/39/23

Autore muf
N.° ST Infosat 313
Esecuzione