



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 245 del 26/01/2024

**OGGETTO: Realizzazione obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - Casa della Comunità di Cavezzo – Fase 2 - Ristrutturazione – CUP J44E21003370006.
Concessione di Proroga all'ultimazione dei lavori.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti;

Premesso che:

- con Decisione n.1206 del 24/05/2023 sono stati affidati al Consorzio Stabile Artemide di Roma (Impresa esecutrice Brama Srl di Padova) le opere relative “Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - Casa della Comunità di Cavezzo – Fase 2 - Ristrutturazione” per un importo pari ad € 282.309,91 di cui € 4.787,19 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- con Decisione n. 1227 del 26/05/2023 è stato aggiudicato l’affidamento di incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione allo Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati di Valsamoggia (BO);
- con disposizione di servizio n. 297/23 del 25 agosto 2023 il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all’esecutore;
- con Verbale in data 18/09/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori per i quali è previsto un tempo contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi con data presunta di ultimazione lavori il 16/01/2024

Vista la richiesta dell’Impresa esecutrice Brama S.r.l. del 15/01/2024 (ricevuta con mail del DL Ing. Marco Fontana, agli atti Prot. 3839 del 16/01/2024), nella quale è richiesta una proroga all’ultimazione dei lavori alla seconda settimana del mese di Maggio 2024

Vista la relazione dei Direttori dei Lavori del 15/01/2024, agli atti, nella quale, preso atto delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili ed impiantistici e delle attrezzature necessarie alle lavorazioni stante la particolare condizione di mercato dell’edilizia nonché il costo delle materie prime, il Direttori dei Lavori accoglie la richiesta dell’Impresa, e pertanto concede una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione lavori al 15/05/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento, l’Arch. Alba Bassoli, nominata dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche con Disposizione di Servizio n. 25 del 03/02/2022, esprime parere favorevole,

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate:

- a) di concedere all’Impresa, una proroga di giorni 120 naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto così che viene ridefinita la nuova data di fine lavori a tutto il 15 maggio 2024, come da relazione della Direzione dei Lavori;
- b) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Romio Pasquale G. F.
Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.